

持込時の点検表

所有会社名				代表者名				機械名			
				印				1 クレーン			
移動式クレーン等				車両系建設機械等				2 移動式クレーン			
点検事項			点検結果		点検事項			点検結果		3 デリック	
			(a)	(b)				(a)	(b)	4 エレベーター	
A クレーン部 (上部旋回体)	安全装置 制御装置 作業装置 その他	巻過防止装置			D 安全装置	旋回			8 ブル・ドーザー		
		過負荷防止装置				バケット			9 モーター・グレーダー		
		フックのはずれ止め				ブーム・アーム			10 トラクターショベル		
		起伏制御装置							11 ざり積機		
		旋回警報装置							12 スクレーパー		
		主巻・補巻				警報装置			13 スクレープ・ドーザー		
		起伏・旋回				アウトリガ			14 パワー・ショベル		
		クラッチ				ヘッドガード			15 ドラグ・ショベル (油圧ショベル)		
		ブレーキ・ロック				照明			16 ドラグライン		
		ジブ				操作装置			17 クラムシェル		
B 車輛部 (下部走行体)	走行部 安全装置 等	滑車			E 作業装置	バケット・ブレード			18 バケット掘削機		
		フック・バケット				ブーム・アーム			19 トレンチャー		
		ワイヤーロープ・チェーン				ジブ			20 コンクリート圧砕機		
		玉掛用具				リダー			21 くい打機		
		操作装置				ハンマ・オーガ・バイプロ			22 くい打機		
		性能表示				油圧駆動装置			23 アース・ドリル		
		照明				ワイヤーロープ・チェーン			24 リバース・サーキュレーション・ドリル		
		ブレーキ				つり具等			25 せん孔機		
		クラッチ				ブレーキ			26 アース・オーガー		
		ハンドル				駐車ブレーキ			27 ペーパー・ドレン・マシン		
C ゴンドラ	安全装置 等	タイヤ			F 走行部	ブレーキロック			28 地下連続壁施工機械		
		クローラ				クラッチ			29 ローラー		
		警報装置				操縦装置			30 クローラドリル		
		各種ミラー				タイヤ・鉄輪			31 ドリルジャンボ		
		方向指示器				クローラ			32 ロードヘッダー		
		前後照灯				配電盤			33 アスファルトフィニッシャー		
		左折プロテクター				配線			34 スタビライザ		
		アウトリガ				絶縁			35 ロードブレーナ		
		昇降装置				アース			36 ロードカッター		
		ベッセル							37 コンクリート吹付機		
D その他	その他	後方監視装置			G 電気装置				38 ボーリングマシーン		
		突りょう							39 重ダンプトラック		
		作業床							40 ダンプトラック		
		昇降装置							41 トラックミキサー		
E その他	その他	電気装置			H その他				42 散水車		
		ワイヤ・ライフライン							43 不整地運搬者		
(a)	点検日	年月日	点検者	印	(b)	点検日	年月日	点検者	印	44 コンクリートポンプ車	
		・				・	・	45 その他			

- (注) 1. 持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ 印を記入すること。
3. 自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する(転記の必要はなし)
4. 機械名1から6までA、B欄を、7はC欄を、8から38まではD、E、F、G欄を、39から43まではB欄を、44はB、D、E欄を使用して点検すること。
5. 点検結果の(a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するときは、(b)の欄を利用すること。